

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 4 บ้านหลุบเพ็ก		✓		281,000.00	-	281,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 20
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 6 บ้านโคกไม้้งาม		✓		243,700.00	-	243,700.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 20
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 7 บ้านห้วยยาง		✓		193,700.00	-	193,700.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 20
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 10 บ้านซับทอง		✓		282,000.00	-	282,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 20
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 11 บ้านประชาแสนสุข		✓		276,000.00	-	276,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 20
6	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วย ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ถังกรองน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไร่			✓	289,700.00	-	289,700.00	
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองไฮ		✓		279,000.00	-	279,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 60

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
8	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านโคกสง่า		✓		280,000.00	-	280,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 60
9	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านโสกมูลนาค		✓		280,000.00	-	280,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 60
10	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงเย็น			✓	296,000.00	-	296,000.00	
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านซำม่วงไข่		✓		251,700.00	-	251,700.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 60
12	โครงการต่อเติมและปรับปรุงระบบประปาหอ ถังสูง หมู่ที่ 12 บ้านห้วยยาง			✓	215,000.00	-	215,000.00	
13	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านซำผักกูด		✓		274,600.00	-	274,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 60
14	โครงการปรับปรุงระบบประปาหอถังสูง พร้อม ติดตั้งถังกรองน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านซำสมบูรณ์			✓	234,500.00	-	234,500.00	
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในตำบลห้วยไร่			✓	243,000.00	-	243,000.00	

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านซับทอง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ		✓		550,000	-	550,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง			✓	240,000	-	240,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรตำบลห้วยไร่	✓			20,000	20,000	-	
2	โครงการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวตำบลห้วยไร่			✓	5,000	-	5,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2568	✓			20,000	19,871	129	
2	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อก) ในเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง			✓	5,000	-	5,000	
3	อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลห้วยไร่			✓	60,000	-	60,000	

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2568			✓	20,000	19,871	129	
2	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีของดีคอน สวรรค์	✓			20,000	8,000	12,000	
3	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 17 ประจำปี 2568	✓			50,000	18,110	31,890	
4	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตตำบลห้วยไร่			✓	20,000	-	20,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการ อบต.พบประชาชน		✓		10,000	-	10,000	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอก ควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)		✓		60,000	1,000	59,000	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ			✓	20,000	-	20,000	
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต่อเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก			✓	5,000	-	5,000	
4	โครงการส่งเสริมความรู้พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี งบประมาณ 2568			✓	5,000	-	5,000	
5	โครงการสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	✓			15,000	13,978	1,022	
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกัน ไฟป่าและหมอกควัน	✓			20,000	15,732	4,268	

4.3 แผนงานการร้กษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %			✓	5,000	-	5,000	

4.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล ห้วยไร่			✓	5,000	-	5,000	
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก		✓		20,000	7,600	12,400	ดำเนินการเบิกจ่าย แล้ว 38%
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า		✓		30,000	-	30,000	ยังไม่มีกรเบิกจ่าย งบประมาณ
4	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ		✓		30,000	-	30,000	ยังไม่มีกรเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรประจำปี งบประมาณ 2568	✓			150,000	-	150,000	
2	โครงการส่งเสริมความรู้การรักษาวินัยบทบาท หน้าที่ ระเบียบกฎหมายและการมีส่วนร่วมตาม หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี			✓	5,000	-	5,000	
3	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไร่ประจำปีงบประมาณ 2568			✓	20,000	-	20,000	
4	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ			✓	124,000	-	124,000	
5	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน			✓	19,800	-	19,800	
6	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร			✓	19,800	-	19,800	
7	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)				16,000		16,000	
8	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA				2,500		2,500	

5.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	ค่าจัดซื้อลำโพงล้อยาก			✓	9,000	-	9,000	

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน			✓	6,600	-	6,600	
2	ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะดิน (เครื่องชุดหลุม)			✓	8,000		8,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน		✓		5,000	-	5,000	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

6.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ			✓	20,000	-	20,000	
2	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม			✓	10,000	-	10,000	
3	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก			✓	20,000	-	20,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต		✓		3,000	-	3,000	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ